



Governo do Distrito Federal
 Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal
 Subsecretaria de Desenvolvimento Rural
 Diretoria de Engenharia

Tabela - SEAGRI/SDR/DIENG

TABELA RESUMO DE PROJETOS EM ANDAMENTO NA DIENG E GEPRO
ATUALIZAÇÃO: 06/11/2023

Projeto	Processo	Unidade Administrativa	Origem dos Recursos	Informações Sobre a Execução	Metas	Indicadores
Revitalização do trecho inicial do canal do Rodeador	00070-00004517/2021-50	SDR/SEAGRI	Sem Dotação Orçamentária	Projeto em elaboração. Em tratativas para contratação de empresa para a elaboração dos projetos. Processo sobrestado por falta de definição técnica sobre a execução. Em tratativas com empresas fabricantes de tubos e conexões para verificação da viabilidade técnica para a execução.	Escavação, construção de caixas de passagem, Assentamento de Tubos e Demais elementos de concreto em substituição ao sistema de distribuição por canal a céu aberto atualmente utilizado	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída. Emissão dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo
Construção do Centro de Referência em Aquicultura do Distrito Federal na Granja Modelo do Ipê - SEAGRI	00070-00002433/2023-43	GETEC/SEAGRI	Proposta de Convênio nº 021513/2023/MAPA/SEAGRI-DF	Documentação referente ao projeto de engenharia, dominialidade da área de intervenção e manifestação ambiental inseridas na Plataforma TRANSFEREGOV. Contrato de Repasse a ser celebrado entre a SEAGRI/DF e a Caixa. Planilha orçamentária em adequação ao formato de eventos exigido pela Caixa. Licenciamento ambiental solicitado ao IBRAM/DF.	Celebração do Convênio; Atendimento das cláusulas suspensivas; Atualização dos orçamentos; Licitação e execução das Obras.	Convênio celebrado; Orçamento Concluído; Licitação Realizada; Obra Concluída.
Construção de edificações para o serviço de apreensão de animais	00070-00000538/2020-15	DIFIT/SEAGRI	Emenda Parlamentar Federal	Apresentada a necessidade de novas edificações para a Gerência de Apreensão de Animais em função da entrada em vigência da Lei nº 5.756/2016. Tratativas entre a SEAGRI e a NOVACAP para contratação e execução dos projetos executivos com base nos anteprojetos desenvolvidos pela SEAGRI. A NOVACAP solicitou os documentos para início das contratações, entre os quais a titularidade do terreno, os parâmetros urbanísticos do Parque Estação Biológica, e a disponibilidade de recursos para a contratação. Estão sendo promovidas as informações requeridas pela NOVACAP. Laudo de sondagem do solo concluído. A GEPROE e GEFOB assumirão a elaboração dos projetos. O levantamento topográfico realizado NOVACAP não foi satisfatório, então foi solicitado um novo à EMATER. Projetos em elaboração pela DIENG.	Aprovação dos Parâmetros Urbanísticos do PqEB; Obtenção da titularidade da área (cessão); Dotação Orçamentária; Destaque dos recursos para execução na NOVACAP.	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.
Projeto de reforma das instalações elétricas da SEAGRI	00070-00000565/2021-79	DILOG/SEAGRI	Recursos próprios do GDF	Termo de Referência para contratação dos projetos elaborado. Dispensa de licitação realizada. Contrato em execução. 1 parcela paga.	Elaboração e Licitação do Termo de Referência; Execução dos projetos de reforma das instalações elétricas pela Contratada	Contratação Realizada; Projeto Concluído
Instalação de kits de ecofossas em	00070-00004638/2020-	DIPDR/SEAGRI	Convênio entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e	Vistorias em execução nas propriedades rurais aptas a	Implantação dos conjuntos completos	Conclusão de cada conjunto

propriedades rurais	11		a SEAGRI	receber os kits. Projetos de instalação dos kits e documentação para atendimento da cláusula suspensiva elaborados. FUNASA extinta e os servidores foram realocados para outros órgãos. Processo sobrestado aguardando a definição dos novos interlocutores por parte do Ministério da Saúde.	de tratamento ecológico dos resíduos sanitários residenciais em 100 propriedades rurais familiares	com atesto de medição e relatório fotográfico de cada conjunto.
Instalação de sinalização de emergência nos prédios da SEAGRI	00070-00004089/2022-46 e 00070-00004142/2022-17	DILOG/SEAGRI	Recursos próprios do GDF	Após vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a SEAGRI foi notificada a implantar a sinalização de emergência (luminárias, placas indicadoras de rotas de fuga) em seus prédios localizados no Parque Estação Biológica. Insumos em processo de compra. A mão de obra será por conta de terceirizados da FUNAP.	Aquisição dos materiais; Instalação dos materiais.	Iluminação e sinalização de emergência instalados; Vistoria aprovada pelo CBMDF.
Galpão para Tratamento de Animais no curral da Apreensão	00070-00002568/2023-17	DIFIT/SEAGRI	Emenda Parlamentar Distrital	Projeto Básico em elaboração. A DIFIT iniciou a compra dos insumos para a obra a ser executada com mão de obra da FUNAP.	Elaboração do Projeto Básico; Licitação da Obra; Execução da Obra.	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.
Construção de Empório Rural no Lago Oeste	00070-00008332/2022-03	GAB/SEAGRI	Emenda Parlamentar Distrital	Demanda inicial do Gabinete. Projeto Básico em elaboração pela GEPROE e GEFOB, com a necessidade de atualizações nos projetos de engenharia e no orçamento. Laudo de de sondagem executado; Projeto arquitetônico aprovado pela CAP; Projeto Básico elaborado. Edital de Tomada de Preços publicado (abertura prevista para 21/11/2023).	Elaboração do Projeto Básico; Licitação da Obra; Execução da Obra.	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.
Construção do Galpão de Comercialização do Assentamento Oziel Alves III	00070-00005060/2022-81	SDR/SEAGRI	Convênio nº 940386/2022/MAPA/SEAGRI-DF	Projeto Básico em elaboração. Termo de Permissão de Uso Não-Qualificada expedido pelo DER/DF. Valores para ligação de água e energia elétrica informados pela CAESB e Neoenergia, respectivamente. Licenciamento ambiental dispensado pelo IBRAM/DF. Planilha orçamentária em adequação ao formato de eventos exigido pela Caixa. Projeto arquitetônico submetido à CAP.	Elaboração do Projeto Básico; Licitação da Obra; Execução da Obra.	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.
Construção do Centro de Comercialização Rural do Paranoá	0070-001105/2013	SDR/SEAGRI	Emenda Parlamentar Federal	Aguardando doação dos projetos e orçamentos pela NOVACAP. Aguardando respostas da CAESB e da Neoenergia quanto às ligações de água e de energia elétrica, respectivamente. Solicitada a suspensão da assinatura do Contrato de Repasse entre a SEAGRI/DF e a Caixa. Solicitado o envio da minuta do CR para ser encaminhada à NOVACAP, que vai atuar como unidade executora da obra.	Elaboração do Projeto Básico; Licitação da Obra; Execução da Obra.	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.
Implantação de iluminação pública no Núcleo Rural Recanto dos Buritis	00070-00003779/2023-69	SDR/SEAGRI	Emenda Parlamentar Distrital	Projeto e orçamento fornecidos pela CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. (CEB IPES). Projeto Básico elaborado e encaminhado à GECOMP para proceder à dispensa de licitação.	Elaboração do Projeto Básico; Licitação do Serviço; Execução do Serviço.	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Serviço Concluído.
Eficientização da iluminação pública na rodovia VC-341	00070-00003780/2023-93	SDR/SEAGRI	Emenda Parlamentar Distrital	Projeto e orçamento fornecidos pela CEB IPES. Projeto Básico elaborado e encaminhado à GECOMP para proceder à dispensa de licitação.	Elaboração do Projeto Básico; Licitação do Serviço; Execução do Serviço.	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Serviço Concluído.

TABELA RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO NA DIENG E GEPRO

ATUALIZAÇÃO: 06/11/2023

Obra	Projeto	Unidade Administrativa	Origem dos recursos	Informações sobre a execução	Metas	Indicadores
Revitalização do trecho final do canal do Rodeador	00070-00003813/2020-52	SDR/SEAGRI	Convênio nº 907.499/2020-SUDECO	Licitação concluída Contrato assinado. Aguardando nomeação do executor e suplente do contrato. 1ª parcela recebida da SUDECO. OS emitida, porém suspensa, pois os dados da licitação serão reinsertados na Plataforma Mais Brasil para alterar a forma de pagamento para boletim de medição. Dados inseridos e aprovados. Autorização de Início de Obra (AIO) emitida. Obra em execução. 8 parcelas pagas. Obra prevista para ser concluída em dezembro de 2023.	Escavação, construção de caixas de passagem, Assentamento de Tubos e Demais elementos de concreto em substituição ao sistema de distribuição por canal a céu aberto atualmente utilizado	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída. Emissão dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo.

Gustavo Carvalho Paranhos

Diretor de Engenharia Substituto



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO CARVALHO PARANHOS - Matr.0198575-2, Diretor(a) de Engenharia substituto(a)**, em 06/11/2023, às 10:58, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 126237777 código CRC= AB36FDE7.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Parque Estação Biológica - Bairro Asa Norte - CEP 70770-914 - DF

Telefone(s):

Sítio - www.agricultura.df.gov.br

00070-00003138/2020-61

Doc. SEI/GDF 126237777

Criado por 15001985752, versão 6 por 15001985752 em 06/11/2023 10:58:37.