



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
RETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI
SUBSECRETARIA DE ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS - DIRS

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 65 CONJUNTO ECOFOSSA EM ASSENTAMENTOS

LOCAL: CONFORME LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES DETERMINADO PELO CONCEDENTE

ÁREA TOTAL : 414,64 m²

Prazo da obra: 2 meses

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA ETAPA	1º mês		2º mês	
			15 dias	30 dias	45 dias	60 dias
1.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.324,56	100,00%			
			14.324,56			
2.00.000	INFRAESTRUTURA	398.774,62	30,00%	30,00%	40,00%	
			119.632,39	119.632,39	159.509,85	
3.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.062,56				100,00%
						1.062,56
4.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS	19.632,60	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
			3.926,52	3.926,52	5.889,78	5.889,78
	B.D.I (24,18%)	104.891,47	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			26.222,87	26.222,87	26.222,87	26.222,87
	TOTAL	538.685,81	164.106,34	149.781,78	191.622,50	33.175,21
	TOTAL ACUMULADO		164.106,34	313.888,12	505.510,62	538.685,83
	PERCENTUAL	100,00%	30,464%	27,805%	35,572%	6,159%
	PERCENTUAL ACUMULADO		30,464%	58,269%	93,841%	100,000%

Emanuel Fernandes Lacerda
Engenheiro Civil

EMANUEL FERNANDES LACERDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 24.667-D/DF

Brasília, 23 de Janeiro de 2020.