



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Logística e Apoio Operacional  
Gerência de Projetos de Engenharia

Tabela - SEAGRI/SUAG/DILOG/GEPROE

TABELA RESUMO DE PROJETOS EM ANDAMENTO - SEAGRI

ATUALIZAÇÃO: 02/07/2022

Projeto	Processo	Unidade Administrativa	Origem dos Recursos	Informações Sobre a Execução	Metas	Indicadores
Revitalização do trecho inicial do canal do Rodeador	<a href="#">00070-00004517/2021-50</a>	SDR/SEAGRI	Sem Dotação Orçamentária	Projeto em elaboração. A GEFOB solicitou apoio técnico de setores de engenharia de diversos órgãos do GDF para a solução do projeto.	Escavação, construção de caixas de passagem, Assentamento de Tubos e Demais elementos de concreto em substituição ao sistema de distribuição por canal a céu aberto atualmente utilizado	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída. Emissão dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo
Construção de laboratório de reprodução e berçário de alevinos na Granja Modelo do Ipê - SEAGRI	<a href="#">00070-00006391/2019-33</a> , <a href="#">0070-002940/2012</a> e <a href="#">00070-00005043/2020-82</a>	GETEC/SEAGRI	Contrato de Repasse nº 890840/2019/MAPA/CAIXA.	Aguardando liminar para prorrogação do prazo de atendimento da cláusula suspensiva.	Conclusão dos Projetos; Licitação e execução das Obras.	Projeto Concluído; Licitação Realizada; Obra Concluída.
Construção de edificações para o serviço de apreensão de animais - SEAGRI	<a href="#">00070-00000538/2020-15</a>	DIFIT/SEAGRI	Sem Dotação Orçamentária	Apresentada a necessidade de novas edificações para a Gerência de Apreensão de Animais em função da entrada em vigência da Lei nº 5.756/2016. Tratativas entre a SEAGRI e a NOVACAP para contratação e execução dos projetos executivos com base nos anteprojetos desenvolvidos pela SEAGRI. A NOVACAP solicitou os documentos para início das contratações, entre os quais a titularidade do terreno, os parâmetros urbanísticos do Parque Estação Biológica, e a disponibilidade de recursos para a contratação. Estão sendo promovidas as informações requeridas pela NOVACAP. Laudo de sondagem do solo concluído.	Aprovação dos Parâmetros Urbanísticos do PqEB; Obtenção da titularidade da área (cessão); Dotação Orçamentária; Destaque dos recursos para execução na NOVACAP.	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.
Construção de Central de Comercialização de Orgânicos junto à CEASA/DF	<a href="#">00070-00014471/2018-81</a> , <a href="#">00070-00003545/2020-79</a> e <a href="#">0137-012619/1976</a>	GAB/SEAGRI	Sem Dotação Orçamentária	Projeto Básico elaborado. Então, foi autuado o Processo nº 00070-00003545/2020-79, com vistas à aprovação do projeto arquitetônico na CAP/SEDUH, o qual foi anexado ao Processo nº 0137-012619/1976 a pedido da CAP/SEDUH. A CAP/SEDUH emitiu Notificação de Exigências acerca da análise do projeto, que foi repassada ao demandante (SINDIORGÂNICOS/DF). Entretanto não houve retorno por parte do demandante quanto ao cumprimento das exigências ou ao interesse na continuidade do pleito	Recebimento do Projeto de Engenharia por doação; Análise de viabilidade; Obtenção dos recursos orçamentários; Licitação do Objeto.	Projeto Viável; Créditos Orçamentários Disponíveis; Objeto Licitado; Obra Concluída.
Recuperação de Reservatório de Água do Edifício Sede - SEAGRI (Asa Norte)	<a href="#">0070-000822/2017</a>	GESEG/SEAGRI	Sem Dotação Orçamentária	Projeto de recuperação, orçamentos e termo de referência concluído. Objeto Licitado no exercício de 2018; Contratação suspensa em razão de contingenciamento orçamentário no exercício de 2018; Licitação deserta realizada em outubro de 2021; Processo encaminhado para a GEFOB apontar uma nova solução técnica	Obtenção dos créditos orçamentários; Verificação da viabilidade jurídica de continuidade da contratação; ou Atualização do projeto e nova licitação dos serviços.	Créditos Disponíveis; Contrato Celebrado.

Reforma do Prédio da SDR/SEAGRI (Asa Norte)	<a href="#">00070-00003061/2019-96</a>	SDR/SEAGRI	Sem Dotação Orçamentária	Projeto Básico e Edital de Licitação elaborados. Aguardando dotação orçamentária.	Obtenção dos créditos orçamentários; Elaboração do Projeto Básico; Licitação da Obra; Execução da Obra.	Créditos Disponíveis; Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.
Ponto de Apoio à Comercialização de Brazlândia	<a href="#">00070-00001825/2020-42</a>	DIPARQUES/SEAGRI	Contrato de Repasse MAPA/CAIXA/SEAGRI-DF	Projeto de arquitetura analisado pela CAP/SEDUH, que sugeriu uma série de alterações para a emissão do alvará de construção. Estas alterações já estão sendo providenciadas. Projeto de entrada e medição de energia elétrica a ser contratado. Projeto de poço artesiano a ser elaborado e incluído no orçamento. Necessário aumento da contrapartida do GDF por conta dos custos estimados para a obra serem superiores ao valor disponível no Contrato de Repasse.	Obtenção da Documentação da área; Elaboração do Projeto Básico; Licitação do Projeto Executivo; Licitação da Obra; Execução da Obra.	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.
Projeto de reforma das instalações elétricas da SEAGRI	<a href="#">00070-00000565/2021-79</a>	DILOG/SEAGRI	Recursos próprios do GDF	Termo de Referência para contratação dos projetos elaborado. Edital de licitação a ser iniciado. Aguardando dotação orçamentária.	Elaboração e Licitação do Termo de Referência; Execução dos projetos de reforma das instalações elétricas pela Contratada	Contratação Realizada; Projeto Concluído
Reforma das instalações hidrossanitárias e individualização dos hidrômetros da SEAGRI	<a href="#">00070-00002533/2021-16</a> e 0070-001318/2013	DILOG/SEAGRI	Sem Dotação Orçamentária	Solicitado apoio técnico da CAESB na elaboração dos projetos de individualização dos hidrômetros.	Elaboração do projeto de individualização dos hidrômetros; Elaboração dos projetos de instalações hidrossanitárias; Licitação da Obra; Execução da Obra.	Créditos Disponíveis; Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída
Instalação de kits de ecofossas em propriedades rurais	<a href="#">00070-00016640/2018-18</a>	GEBPA/SEAGRI	Convênio entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e a SEAGRI	Contrato em execução com a 1ª medição já paga. Documentação enviada para a FUNASA para aprovação da prorrogação do Convênio.	Implantação dos conjuntos completos de tratamento ecológico dos resíduos sanitários residenciais em 79 propriedades rurais familiares	Conclusão de cada conjunto com atesto de medição e relatório fotográfico de cada conjunto.
Instalação de elevador no Edifício Sede da SEAGRI	<a href="#">00070-00005460/2020-25</a>	DILOG/SEAGRI	Emenda parlamentar distrital e recursos próprios do GDF	Projeto Básico elaborado. Edital de licitação em elaboração. Licitação prevista para 23/08/2022.	Elaboração dos projetos de arquitetura, estruturas e instalações elétricas das obras civis para a instalação de elevador no Edifício Sede; Licitação da Obra; Execução da Obra.	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.
Reforma da Barreira de Fiscalização da BR-020	<a href="#">00070-00005300/2019-42</a>	GEFIT/SEAGRI	Sem Dotação Orçamentária	Projeto Básico em elaboração.	Obtenção dos créditos orçamentários; Elaboração do Projeto Básico; Licitação da Obra; Execução da Obra.	Créditos Disponíveis; Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.
Espaço de Convivência do Servidor	<a href="#">00070-00004174/2022-12</a>	GEDEP/SEAGRI	Recursos próprios do GDF	Croqui elaborado. Materiais de construção em processo de compra ou de doação de outros órgãos do GDF. Mão de obra a ser cedida pela NOVACAP.	Elaboração dos croquis; Aquisição dos materiais; Execução da obra	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.
Instalação de sinalização de emergência nos prédios da SEAGRI	<a href="#">00070-00004089/2022-46</a> e 00070-00004142/2022-17	DILOG/SEAGRI	Recursos próprios do GDF	Após vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a SEAGRI foi notificada a implantar a sinalização de emergência (luminárias, placas indicadoras de rotas de fuga) em seus prédios localizados no Parque Estação Biológica. Insumos em processo de compra. A mão de obra será por conta de terceirizados da FUNAP.	Aquisição dos materiais; Instalação dos materiais.	Iluminação e sinalização de emergência instalados; Vistoria aprovada pelo CBMDF.

TABELA RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SEAGRI

ATUALIZAÇÃO: 02/07/2022

Obra	Projeto	Unidade	Origem dos recursos	Informações sobre a execução	Metas	Indicadores
------	---------	---------	---------------------	------------------------------	-------	-------------

		Administrativa				
Revitalização do trecho final do canal do Rodeador	<a href="#">00070-00003813/2020-52</a>	SDR/SEAGRI	Convênio nº 907.499/2020-SUDECO	Licitação concluída Contrato assinado. Aguardando nomeação do executor e suplente do contrato. 1ª parcela recebida da SUDECO. OS emitida. Aguardando emissão da AIO e uma solução administrativa para sua inserção do Pataforma Mais Brasil	Escavação, construção de caixas de passagem, Assentamento de Tubos e Demais elementos de concreto em substituição ao sistema de distribuição por canal a céu aberto atualmente utilizado	Projeto Concluí Contratação Realizada; Obra Concluída. Emi: dos Termos de Recebimento Provisório e De
Adequação do depósito de botijões de GLP do Almoarifado	<a href="#">00070-00000011/2019-57</a>	DILOG/SEAGRI	Recursos próprios do GDF	Licitação realizada. Contrato elaborado. Aguardando nomeação do executor e do suplente.	Execução do serviço de reforma do depósito de botijões e sua adequação à NBR 15.514:2007	Projeto Concluí Contratação Realizada; Obra Concluída

**Gustavo Carvalho Paranhos**

Gerente de Projetos de Engenharia



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO CARVALHO PARANHOS - Matr.0198575-2, Gerente de Projetos de Engenharia**, em 02/08/2022, às 13:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **92284316** código CRC= **B3525C2C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Parque Estação Biológica - Bairro Asa Norte - CEP 70770-914 - DF

00070-00003136/2020-72

Doc. SEI/GDF 92284316