



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Logística e Apoio Operacional
Gerência de Projetos de Engenharia

Tabela - SEAGRI/SUAG/DILOG/GEPROE

TABELA RESUMO DE PROJETOS EM ANDAMENTO - SEAGRI

ATUALIZAÇÃO: 01/06/2023

Projeto	Processo	Unidade Administrativa	Origem dos Recursos	Informações Sobre a Execução	Metas	Indicadores
Revitalização do trecho inicial do canal do Rodeador	00070-00004517/2021-50	SDR/SEAGRI	Sem Dotação Orçamentária	Projeto em elaboração. Em tratativas para contratação de empresa para a elaboração dos projetos. Processo sobrestado por falta de definição técnica sobre a execução.	Escavação, construção de caixas de passagem, Assentamento de Tubos e Demais elementos de concreto em substituição ao sistema de distribuição por canal a céu aberto atualmente utilizado	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída. Emissão dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo
Construção do Centro de Referência em Aquicultura do Distrito Federal na Granja Modelo do Ipê - SEAGRI	00070-00002433/2023-43	GETEC/SEAGRI	Emenda Parlamentar Federal	Aguardando formalização do Convênio junto ao MAPA.	Celebração do Convênio; Atendimento das cláusulas suspensivas; Atualização dos orçamentos; Licitação e execução das Obras.	Convênio celebrado; Orçamento Concluído; Licitação Realizada; Obra Concluída.
Construção de edificações para o serviço de apreensão de animais	00070-00000538/2020-15	DIFIT/SEAGRI	Sem Dotação Orçamentária	Apresentada a necessidade de novas edificações para a Gerência de Apreensão de Animais em função da entrada em vigência da Lei nº 5.756/2016. Tratativas entre a SEAGRI e a NOVACAP para contratação e execução dos projetos executivos com base nos anteprojetos desenvolvidos pela SEAGRI. A NOVACAP solicitou os documentos para início das	Aprovação dos Parâmetros Urbanísticos do PqEB; Obtenção da titularidade da área (cessão); Dotação Orçamentária; Destaque dos recurso para execução na NOVACAP.	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.

				<p>contratações, entre os quais a titularidade do terreno, os parâmetros urbanísticos do Parque Estação Biológica, e a disponibilidade de recursos para a contratação.</p> <p>Estão sendo promovidas as informações requeridas pela NOVACAP.</p> <p>Laudo de sondagem do solo concluído.</p> <p>A GEPROE e GEFOB assumirão a elaboração dos projetos.</p> <p>A NOVACAP está executando o levantamento topográfico.</p>		
Recuperação de Reservatório de Água do Edifício Sede - SEAGRI (Asa Norte)	0070-000822/2017	GESEG/SEAGRI	Sem Dotação Orçamentária	<p>Projeto de recuperação, orçamentos e termo de referência concluído.</p> <p>Objeto Licitado no exercício de 2018;</p> <p>Contratação suspensa em razão de contingenciamento orçamentário no exercício de 2018;</p> <p>Licitação deserta realizada em outubro de 2021;</p> <p>Processo encaminhado para a GEFOB apontar uma nova solução técnica</p>	<p>Obtenção dos créditos orçamentários;</p> <p>Verificação da viabilidade jurídica de continuidade da contratação; ou</p> <p>Atualização do projeto e nova licitação dos serviços.</p>	<p>Créditos Disponíveis;</p> <p>Contrato Celebrado.</p>
Reforma do Prédio da SDR/SEAGRI (Asa Norte)	00070-00003061/2019-96	SDR/SEAGRI	Sem Dotação Orçamentária	<p>Projeto Básico e Edital de Licitação elaborados.</p> <p>Aguardando dotação orçamentária.</p>	<p>Obtenção dos créditos orçamentários;</p> <p>Elaboração do Projeto Básico;</p> <p>Licitação da Obra;</p> <p>Execução da Obra.</p>	<p>Créditos Disponíveis;</p> <p>Projeto Concluído;</p> <p>Contratação Realizada;</p> <p>Obra Concluída.</p>
Projeto de reforma das instalações elétricas da SEAGRI	00070-00000565/2021-79	DILOG/SEAGRI	Recursos próprios do GDF	<p>Termo de Referência para contratação dos projetos elaborado.</p> <p>Dispensa de licitação realizada.</p> <p>Contrato em execução.</p>	<p>Elaboração e Licitação do Termo de Referência;</p> <p>Execução dos projetos de reforma das instalações elétricas pela Contratada</p>	<p>Contratação Realizada;</p> <p>Projeto Concluído</p>

Reforma das instalações hidrossanitárias e individualização dos hidrômetros da SEAGRI	00070-00002533/2021-16 e 0070-001318/2013	DILOG/SEAGRI	Sem Dotação Orçamentária	Solicitado apoio técnico da CAESB na elaboração dos projetos de individualização dos hidrômetros.	Elaboração do projeto de individualização dos hidrômetros; Elaboração dos projetos de instalações hidrossanitárias; Licitação da Obra; Execução da Obra.	Créditos Disponíveis; Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída
Instalação de kits de ecofossas em propriedades rurais	00070-00004638/2020-11	DIPDR/SEAGRI	Convênio entre a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e a SEAGRI	Vistorias em execução nas propriedades rurais aptas a receber os kits. Projetos de instalação dos kits e documentação para atendimento da cláusula suspensiva elaborados. FUNASA extinta e os servidores foram realocados para outros órgãos. Processo sobrestado aguardando a definição dos novos interlocutores por parte do Ministério da Saúde.	Implantação dos conjuntos completos de tratamento ecológico dos resíduos sanitários residenciais em 100 propriedades rurais familiares	Conclusão de cada conjunto com atesto de medição e relatório fotográfico de cada conjunto.
Espaço de Convivência do Servidor	00070-00004174/2022-12	GEDEP/SEAGRI	Recursos próprios do GDF	Croqui elaborado. Materiais de construção em processo de compra ou de doação de outros órgãos do GDF. Mão de obra a ser cedida pela NOVACAP.	Elaboração dos croquis; Aquisição dos materiais; Execução da obra	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.
Instalação de sinalização de emergência nos prédios da SEAGRI	00070-00004089/2022-46 e 00070-00004142/2022-17	DILOG/SEAGRI	Recursos próprios do GDF	Após vistoria do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a SEAGRI foi notificada a implantar a sinalização de emergência (luminárias, placas indicadoras de rotas de fuga) em seus prédios localizados no Parque Estação Biológica. Insumos em processo de compra. A mão de obra será por conta de terceirizados da FUNAP.	Aquisição dos materiais; Instalação dos materiais.	Iluminação e sinalização de emergência instalados; Vistoria aprovada pelo CBMDF.

Construção de Empório Rural no Lago Oeste	00070-00008332/2022-03	GAB/SEAGRI	Emenda Parlamentar Distrital	Demanda inicial do Gabinete. Projeto Básico em elaboração pela GEPROE e GEFOB, com a necessidade de atualizações nos projetos de engenharia e no orçamento. Aguardando: resposta da Neoenergia quanto à ligação de energia elétrica; execução do laudo de sondagem pela Secretaria de Obras; aprovação do projeto arquitetônico pela CAP.	Elaboração do Projeto Básico; Licitação da Obra; Execução da Obra.	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.
Construção do Galpão de Comercialização do Assentamento Oziel Alves III	00070-00005060/2022-81	SDR/SEAGRI	Convênio nº 940386/2022/MAPA/SEAGRI-DF	Projeto Básico em elaboração. Aguardando respostas do DER/DF, CAESB e Neoenergia quanto à cessão do novo terreno, o projeto de ligação de água e a ligação de energia elétrica, respectivamente.	Elaboração do Projeto Básico; Licitação da Obra; Execução da Obra.	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.
Construção do Centro de Comercialização Rural do Paranoá	0070-001105/2013	SDR/SEAGRI	Sem Dotação Orçamentária	Aguardando doação dos projetos e orçamentos pela NOVACAP.	Elaboração do Projeto Básico; Licitação da Obra; Execução da Obra.	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída.

TABELA RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SEAGRI

ATUALIZAÇÃO: 01/06/2023

Obra	Projeto	Unidade Administrativa	Origem dos recursos	Informações sobre a execução	Metas	Indicadores
Revitalização do trecho final do canal do Rodeador	00070-00003813/2020-52	SDR/SEAGRI	Convênio nº 907.499/2020-SUDECO	Licitação concluída Contrato assinado. Aguardando nomeação do executor e suplente do contrato. 1ª parcela recebida da SUDECO. OS emitida, porém suspensa, pois os dados da licitação serão reinseridos na Plataforma Mais Brasil para alterar a forma de	Escavação, construção de caixas de passagem, Assentamento de Tubos e Demais elementos de concreto em substituição ao sistema de distribuição por canal a céu aberto atualmente utilizado	Projeto Concluído; Contratação Realizada; Obra Concluída. Emissão dos Termos de Recebimento Provisório e Definitivo

				pagamento para boletim de medição. Dados inseridos e aprovados. Autorização de Início de Obra (AIO) emitida. Obra em execução. 3 parcelas já pagas.		
--	--	--	--	---	--	--

Gustavo Carvalho Paranhos
Gerente de Projetos de Engenharia



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO CARVALHO PARANHOS - Matr.0198575-2, Gerente de Projetos de Engenharia**, em 02/06/2023, às 09:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **114242035** código CRC= **253EF3F9**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Parque Estação Biológica - Bairro Asa Norte - CEP 70770-914 - DF